

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-22#6

към Договор № Д-12-22/01.03.2023год.

Днес, **01.07.2024 год.** в Държавно горско стопанство Клисуре, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел IX, т.11.2, във връзка с Раздел I, т. 1.3.1, т.1.3.2 и Раздел IV, т. 6.14 от Договор № Д-12-22/01.03.2023 год. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността - добив на дървесина от обект №2314, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Клисура“, наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура“, с адрес: гр. Клисура, п.к.4341, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „20-ти Април“ №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството и на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. „ИВ ТРАНС 2011“ ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206863713, със седалище и адрес на управление: с. Слатина, п.к.4330, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „9-та“ №54, представлявано от Румен Иванов Иванов, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № **2314**, включващ отдел/подотдел **120 „в“; 121 „б“, „г“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.09.2024г.**, краен срок на Договора до **31.10.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено желание за промяна на графика за изпълнение. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в гр афика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за **продажба** на дървесина, уговорен в Раздел I, т.1.3.1 от Договора и Допълнително Споразумение №Д-12-22#4/29.12.2023 г. по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м ³ 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м ³ 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м ³ 2024г.	общо
2314	-	-	47,40	47,40

✍1.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....
(Управител – Румен Иванов)

✍2:.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл.3. Графикът за изпълнение на комплексната дейност с предмет: „Добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на маркирана дървесина, уговорен в Раздел I, т.1.3.2 от Договора и Допълнително Споразумение №Д-12-22#5/01.04.2024 г. по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м ³ 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м ³ 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м ³ 2024г.	общо
2314	-	-	361,50	361,50

Чл. 4. Всички останали клаузи в Договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра - 2 /два/ за **ПРОДАВАЧА** и 1 /един/ за **КУПУВАЧА** от страните и е неразделна част от Договор **№Д-12-22/01.03.2023год.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисуре“

Директор  П.
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИВ ТРАНС 2011“ ЕООД

 П.
(Управител – Румен Иванов)

Гл. счетоводител:  П.
(Анелия Атанасова)

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)