

СПОРАЗУМЕНИЕ № Изх-06-365/29.09.2026 г

към Договор № Д-06-93/07.08.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 29.09.2026 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № Д-06-93/07.08.2026г. по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак” във връзка със заявление вх. №Вх-06-800/28.09.2026 г. от „ЛЕТИ 77“ ЕООД, между:

1.ТП ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Петър Здравков Байлов – Директор и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ЛЕТИ 77“ ЕООД, ЕИК 206767768 със седалище и адрес на управление: гр. Ракиново, общ. Ракиново, обл. Пазарджик, ул. Тинтява 7, представлявано от Адвие Асанова Утева, в качеството и на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото споразумение при следните условия:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-06-93/07.08.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 2646, отдел/подотдел: 121о, 135г, 136г, 136д, 136е**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор. В хода на изпълнението на договора възникнаха обективни обстоятелства, независещи от страните по договора, които доведоха до невъзможност за изпълнение на предвидените дейности в договорно определения срок по график. През периода на действие на договора в района на обекта се наблюдаваха продължителни и обилни валежи, вследствие на които теренът и извозните трасета бяха силно преовлажнени, а проходимостта на горските пътища съществено влошена. Създадите се условия не позволиха нормалното използване на добивната техника и възпрепятстваха извършването на дейностите по добив и извоз на дървесина при спазване на технологичните изисквания, изискванията за безопасност на труда и мерките за опазване на горските територии. Посочените неблагоприятни метеорологични условия представляват обективна причина за забавяне изпълнението графика по договора, като същите са извън контрола на изпълнителя и възложителя и не могат да бъдат вменени във вина на която и да е от страните. Предвид изложеното и с цел осигуряване на възможност за пълно и качествено изпълнение на договорените дейности, без промяна на останалите условия по договора, е необходимо графикът за изпълнение да бъде променен чрез сключване на анекс между страните.

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1. Графикът посочен в т. 1.4. и т. 5.2.15 от Договор № Д-06-93/07.08.2026г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2646	135г, 136д				679	679

Чл.2. Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор № Д-06-93/07.08.2026г. по регистъра на договорите в ТП ДГС “Батак” се изменя по следния начин: до **31.12.2026г.**

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № Д-06-93/07.08.2026г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-06-93/07.08.2026г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП “ДГС Батак”

✍1:...../п/.....

(инж. Петър Байлов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

✍:/п/.....

(Адвие Утева)

Гл. счетоводител

✍2:/п/.....

(Янка Мандраджиева)

СЪГЛАСУВАЛ:

Юрисконсулт

✍:...../п/.....

(Иванка Върбанова)

/п/- на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)