ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ Д-07-18#2
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Борино“)

№2
към ДОГОВОР № Д-07-18/16.02.2024г.
ЗА
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 22.11.2024 г., на основание т.9.3 от Договор с рег.№ Д-07-18/16.02.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, **обект № 2402, отдели и подотдели: 31 „р“,** във връзка с депозирано заявление с вх.№ Вх-07-704/20.11.2024г. от Изпълнителя, между:

1.ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БОРИНО”, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800385; ИД по ДДС №BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 205452972, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух” №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на сключения по-горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

§1. Страните сключват настоящото допълнително споразумение, по взаимно съгласие, въз основа на подадено заявление от Мустафа Мустафа Таир – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1753/21.11.2024 г. на Юсмен Юсеин – старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (бързо променящи се метеорологични условия и затруднения и забавяне при работата поради валежи от дъжд), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за изпълнение на възложената работа.

§2. Поради изложеното в §1, страните се договарят следното:

2.1. Текстът на чл.1.5. от Договор № Д-07-18/16.02.2024г., се изменя, както следва: „Срокът за **сеч** е от датата на издаване на позволителното за сеч до **31.12.2024г.**“

2.2. Текстът на чл.1.6. от Договор № Д-07-18/16.02.2024г., се изменя, както следва:
„Срокът за **извоз** е от издаването на позволително за сеч до **31.12.2024 г.**

2.3. Текстът на чл.1.7. от Договора № Д-07-18/16.02.2024г., се изменя, както следва:
„Крайният **срок на договора** е не по-късно от **31.01.2025г.**“

§3. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-07-18/16.02.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, обект № 2402, отдели и подотдели: 31 „р“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТП „ДГС – Борино”

✍1.....*П.....
(Директор – инж. Светозар Мечков)

✍2:…....*П.....
(гл. счетоводител – Назмие Алиева)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД

✍1.....*П.....
(Мустафа Таир – управител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*