А Н Е К С №5
КЪМ
ДОГОВОР №Д-07-31/16.05.2025г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА

Днес, 08.04.2025г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.18, ал.1 от договор №Д-07-31/16.05.2025г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ с **ЕИК 120067096**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей" №6, представлявано от инж. Стефанка Гадженакова, в качеството й на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№265 от 01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – Смолян, рег.№122 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс №5 за следното:

§1. Страните сключват настоящото допълнително споразумение (анекс) по взаимно съгласие вследствие подадено заявление рег.№Вх-07-273/31.03.2026г. от Евтим Смилков Мутафов – изпълнителен директор на дружеството – изпълнител, и становище рег.№Вх-07-466/01.04.2026г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (влошени климатични условия – чести превалявания и обилни превалявания от дъжд и сняг, затрудняващи сечта и извоза на дървесината до временните складове), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на същия.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че графикът за предаване на възложената работа в **Обект №2515**, се определя по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г.				Общо
		I	II	III	IV	
2515	**128 „и"**	-	164	200	-	**364**
	63 „е1"	-	50	67	-	**117**
	254 „в"	95	116	-	-	**211**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, като всеки от тях има силата на оригинал и е неразделна част от Договор №Д-07-31/16.05.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"

✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ДОСПАТЛЕС" ЕАД

✍1:……/п/*……
печат (инж. С. Гадженакова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*