Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1/29.12.2017 г.
към
Договор №52/27.07.2017 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №1745

Днес, 29.12.2017 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 52/27.07.2017 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от ЕТ „Фади -62 – Ал. Симеонов, Й. Топалов", заведено с вх.№ 6743/22.12.2017 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП -Смолян, Булстат 2016195800370, със седалище и адрес на управление гр.Златоград, община Златоград, ул. „Г.С.Ракавски" №33, представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова – гл.счетоводител, наричано по – долу за краткост **Възложител** от една страна,

и

2. ЕТ „Фади-62-Александър Симеонов, Йордан Топалов" гр. Златоград със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. Христо Смирненски №4, ЕИК:120066820, представлявано от Йордан Асенов Топалов в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 52/27.07.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: големия обем ръчна работа, трудния достъп до насаждението в обекта заради свличания на земни маси по съществуващите пътищата, както и ремонта и изграждането на нови такива. Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд през последните месеци на 2017 г. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина посочен в чл.4 от договора **до 30.09.2018 г.**

Чл.2. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ -2018 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1745	115-д	40	50	62		152

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 52/27.07.2017 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Съби Димитров/

Гл.счетоводител :.....

/Мариета Дюлгерова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Йордан Топалов/