Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № В-24-1903/20.12.2023 г.
към Договор № Д-24-52/06.03.2023 година
за възлагане на дейността добив на дървесина
от Обект № 2331, включващ отдели/подотдели 126 „я“

Днес, 20.12.2023 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.4 ал.2 и чл.31 от сключен № Д-24-52/06.03.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” заявление с *вх.№Вх-24-911/20.12.2023* година от управителя на фирма „АДИМИТ” ООД и доклад с *вх.№Вх-24-911#1/20.12.2023* година от инж. Кристиан Ковачев– сп.лесовъдство при ТП „ДГС Славейно“ и Атанас Сувариев – лесничей – старши лесничей при ГТУ Баните, между:

1. „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „АДИМИТ” ООД, с ЕИК: 203126324, със седалище и адрес на управление: с. Баните, ул. „Лиляна Димитрова“ №19, представлявано от Альоша Сашев Димитров - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-24-52 от 06.03.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно“, заявление с *вх.№Вх-24-911/20.12.2023* година от управителя на фирма „АДИМИТ” ООД и доклад с *вх.№Вх-24-911#1/20.12.2023* година от инж. Криастиан Ковачев – сп.лесовъдство при ТП „ДГС Славейно“ и Атанас Сувариев – старши лесничей при ГТУ Баните, поради затрудненатa работа, силно пресечения терен, както и отдалечеността на насажденията от населените места затрудняват намирането на работна ръка, което допълнително забавя дърводобивните дейности в обекта, водещи до невъзможност за изпълнението на заложения график, предвид което

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договор № Д-24-52 от 06.03.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно“ посочен в чл.4 се променя до **30.09.2024 година.**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7 ал.2 т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	**отдели / подотдели**	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.**				**Общо**	**ОБЩО** договорирано количество**, m³**
		I	**II**	**III**	**IV**		
2331	**126 „я“**		28	210	195	**433**	**873**
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г				**Общо**	
			140	300		**440**	

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-52 от 06.03.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от **Договор № Д-24-52 от 06.03.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина в обект №2331, отдели/подотдели 126 „я“** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Василев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

✍: ...../п/*.....
(Альоша Димитров)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)