ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-2#1
към Договор № Д-10-2/30.01.2025г.

Днес, **16.12.2025** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19(1) от **Договор № Д–10-2/30.01.2025г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово", за добив на дървесина, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **КУПУВАЧ,** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2512**, включващ **отдели/подотдели 36 „д" и 37 „л"**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.09.2026г.,** краен срок на Договора до **31.10.2026г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия,.

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, се изменя както следва:

Обект № 2512	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	29	200	-	229

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–2/30.01.2025г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"

1.✍…...…...../п/*.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс" ЕООД

1. ✍...../п/*....….....
/Евгения Митова - Пълномощник/

2.✍…...……......./п/*.....…
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**