А Н Е К С № 3

към Договор № 19-19 от 31.01.2022 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 1

Днес, **14.06.2022 г.**, в гр. Пловдив в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД, т. 25 и т. 28 от раздел IX „Допълнителни условия" от Договор № 19-19/31.01.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив", във връзка с Констативен Протокол Серия ЮЦДП 003880/26.05.2022 г., на служители на ТП „ДГС – Пловдив" се сключи настоящият анекс по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Пловдив" към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800103, представлявано от инж. Красимир Каменов, в качеството му на Директор и Атанаска Атанасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. „Шести септември" № 93, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2**. „ИБЪР - СТ" ЕООД**, с адрес на управление: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Криволак № 16, ЕИК 112631031, представлявано от инж. Стоян Иванов Ачев, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 19-19/31.01.2022 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 1 , поради установеното с Констативен Протокол Серия ЮЦДП 003880/26.05.2022 г., на служители на ТП „ДГС – Пловдив" именно:

Промените касаят отдел 161 „3".

В подотдел „3" е констатирано изместване на коритото на р. Марица, причинено от обилните валежи. В подотдел „3" брегът се е свлякъл в площ около 10 дка. В отнесените декари има наличие на тополова култура.

С оглед на направените констатации е изготвена коригирана спецификация от 13.06.2022г. представляваща неразделна част от договора, според която се намалят площите за отглеждане в отдел 161, подотдел „3" и, страните се споразумяват за следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: II „Отглеждане на култури":

- Площта се изменя от 100 дка на 90 дка;

- в операция 3. „Дисковане кръстосано – първо", се определя срок за изпълнение – до 15.05.2022 г., като се изменя площта от 100 дка на 90 дка. **Изменя се общата стойност на операция 3 – от 1755.60 лв. без включено ДДС на 1580.04 лв. без включено ДДС.**

1. ……/п/*…….. 1. ……/п/*……

2. ……/п/*……

- в операция 9. „Дискование кръстосано – второ“, изменя се площта от 100 дка на 90 дка. **Изменя се общата стойност на операция 9 – от 1755.60 лв. без включено ДДС на 1580.04 лв. без включено ДДС.**

Чл. 2. Общата стойност на договора по Раздел VII от същия се изменя от 83 883,31 лв. (осемдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки) без ДДС на 83 532.19 (осемдесет и три хиляди петстотин и тридесет и две и деветнадесет стотинки)

Чл. 3. Гаранцията по Раздел VI от договора се намалява пропорционално съобразно стойността на договора и се изменя както следва: от 4 194,17 (четири хиляди сто деветдесет и четири лева и седемнадесет стотинки) на 4 176.61 лв. (четири хиляди сто седемдесет и шест и шестдесет и една стотинки). Разликата в размер на 17.56 лв. (седемнадесет лева и петдесет и шест стотинки) без включено ДДС, ще се възстанови по сметката на изпълнителя.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-19-19/31.01.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив“ остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-19-19/31.01.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив“ .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС - Пловдив”,**
✍1:
инж. Красимир Каменов /п/*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„ИБЪР - СТ” ЕООД**
✍:
инж. Стоян Ачев /п/*

Гл. счетоводител,
✍2:

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679) Атанаска Атанасова /п/